



LEGA PADERNO DUGNANO

Gruppo consiliare

Al Presidente del Consiglio
Al Signor Sindaco
Al Segretario Generale
Ai Consiglieri Comunali

Paderno Dugnano, 02.05.2023

Oggetto: Interrogazione del Consigliere Anziano Annunziato Papaleo (LEGA di Paderno Dugnano) su "Ritardata consegna dei lavori e costi effettivi, relativi al ponte di via Battisti-Camosanto"

Il sottoscritto ANNUNZIATO PAPAEO,
in qualità di Consigliere Comunale del gruppo consiliare della LEGA di Paderno Dugnano,

PREMESSO

- che con ordinanza sindacale n.62 del 29.05.2021 , il ponte di via Camosanto è stato chiuso al traffico veicolare e pedonale sino a data da destinarsi per motivi di sicurezza, compromettendo sensibilmente la viabilità e l'ambiente del ns. comune a causa del caotico traffico locale conseguente a tale ordinanza;
- che come risulta anche dal cartello di cantiere, solamente dopo quasi 16 mesi dalla sua chiusura, ovvero in data 06.09.2022, sono stati consegnati i lavori all'impresa che si è aggiudicata l'appalto per un importo di € 784.758,79 al netto del ribasso del 10,52% ;
- che sempre secondo quanto risulta anche dal cartello di cantiere, la relativa durata dei lavori è stata definita in gg. 260 dalla data di cui sopra, ovvero per il 29.05.2023, cioè esattamente dopo due anni dalla relativa chiusura ordinata dal Sindaco;
- che alla data del 24.11.2022, secondo quanto documentato in consiglio comunale, la percentuale dei lavori eseguiti in base al cronoprogramma corrispondeva a circa il 18% confermando la data di ultimazione lavori in gg. 260 nel rispetto dello stesso cronoprogramma che a tale data non risultava modificato;
- che da una recente intervista, pubblicata sugli organi di stampa locale, risulta che l'Assessore ai Lavori Pubblici abbia confermato che "A scanso di equivoci alla ripresa dell'attività lavorativa dopo le ferie, i padernesini potranno tornare ad utilizzare il cavalcavia di via Battisti chiuso ormai da 2 anni ";

Tutto ciò premesso, il sottoscritto

CHIEDE

- 1) Viene confermato il ritardo dei lavori anticipato dall'assessore dei Lavori Pubblici a mezzo stampa, per cui il ponte potrà essere riutilizzato dai padernesini a distanza di oltre 52 mesi dalla sua chiusura ?
- 2) Dopo il 24.11.2022, quali sono stati gli imprevisti che hanno causato il ritardo di consegna dei lavori anticipato dall'Assessore ai Lavori Pubblici a mezzo stampa ?

- 3) Dopo il 24.11.2022, sono pervenute delle relazioni ufficiali da parte dell'impresa e/o dal Direttore dei Lavori che hanno spiegato le cause che hanno motivato il ritardo della consegna dei lavori rispetto il contratto di appalto ?
- 4) Secondo il cronoprogramma aggiornato, a quanto corrisponde la percentuale dei lavori eseguiti alla data odierna e secondo lo stesso aggiornamento, quando è prevista l'effettiva consegna dei lavori ?
- 5) Contrattualmente è prevista la data di consegna dei lavori e del relativo collaudo, eventualmente quali sono i termini pattuiti ?
- 6) Sono contrattualmente previste delle penali per la ritardata consegna dei lavori ed eventualmente in che misura dovranno essere applicate secondo lo stesso contratto di appalto ?
- 7) Durante la fase dei lavori si sono rese necessarie delle opere suppletive , eventualmente in cosa consistono ed a quanto ammonta il loro costo ulteriore ?
- 8) In virtù della Legge n.25/2022 che ha reso obbligatoria la clausola di revisione dei prezzi, è già stata richiesta e applicata tale clausola ed eventualmente, quanto ha inciso rispetto l'importo definito con l'appalto ?
- 9) Alla data odierna, quali sono ed a quanto corrispondono gli Stati di Avanzamento Lavori, per cui sono stati richiesti i relativi pagamenti ?
- 10) Alla data odierna, quanto effettivamente è già stato pagato per i lavori eseguiti in base ai S.A.L. di cui sopra e per le relative spese e compensi spettanti ai tecnici professionisti ?
- 11) A quanto ammonta complessivamente l'importo previsto nei bilanci comunali, per la demolizione e la ricostruzione del ponte di cui in oggetto ?

In attesa di riscontro, colgo l'occasione per porgere Cordiali Saluti

Il Consigliere Anziano
Annunziato Papaleo